

תכנית עבודה

2014

נושאים להצגה

תכנית עבודה פרויקטלית 2014

אחזקה ואמצעים

תכנית עבודה שנת 2014

מס"ד	תיאור הפרויקט	תקציב [אש"ח]	מקור	יישוב	סטטוס והערות
1	שדרוג מאספ אורנים	4,113	פיתוח	מעלות	בביצוע – צפי סיום 10/2014
2	חיבור בתים למים וביוב	800	פיתוח	כלל תאגידי	מבוצע עפ"י דרישה ובשוטף
3	שכונת מעלה הבנים	380	פיתוח	מעלות	נבחר קבלן זוכה – צפי תחילה 6/2014
4	תשתיות מים וביוב שכונת סביונים	0	פיתוח	מעלות	תכנון
5	פריצת דרך גישה לקו ביוב ראשי סמיע	637	פיתוח	סמיע	קיים תכנון, תהליך יציאה למכרז
6	בריכת מים כפר ורדים- אישורים סטטוריים	40	פיתוח	כפר ורדים	בביצוע
7	תיכנון בריכת מים גבעת תע"ש	60	פיתוח	מעלות	
8	מאספ געתון שלב ב1	3,893	שיקום	אזורי	בביצוע – צפי סיום 7/2014
9	מאספ געתון שלב א1	1,332	שיקום	אזורי	בביצוע- צפי סיום 4/2014
10	שדרוג ת"ש חוסן+קו סניקה	3,656 (617)	שיקום	אזורי	בביצוע- צפי סיום 4/2014
11	מט"שים – פינוי בוצה	364	שיקום	אזורי	שוטף
12	מט"ש געתון- החלפת מגוב מכני	73	שיקום	אזורי	

תכנית עבודה 2014

מס"ד	תיאור הפרויקט	תקציב [אש"ח]	מקור	יישוב	סטטוס והערות
12	שיקום קווי מים שלומי	250	שיקום	שלומי	בתכנון
13	שיקום קווי ביוב שלומי	200	שיקום	שלומי	בתכנון
15	החלפת קו מים ברחוב שניר ויערה כפר ורדים	1,900	שיקום	כפר ורדים	נבחר קבלן זוכה – צפי תחילת ביצוע 4/2014
15	שקום קו ביוב שכונה מערבית (כסרא(לואיזה)	148	שיקום	כסרא	בביצוע- צפי סיום 3/14
16	שיקום קוי מים כסרא	200	שיקום	כסרא	בתכנון
17	שיקום קוי ביוב כסרא	330	שיקום	כסרא	בתכנון
18	שיקום ת"ש סביונים ישן	400	שיקום	מעלות	בתכנון
19	שדרוג קווי מים במעלות תרשיחא	1,200	שיקום	מעלות תרשיחא	ביצוע – צפי סיום 6/2014
20	שיקום קוי ביוב מעלות תרשיחא	650	שיקום	מעלות - תרשיחא	בתהליך בחירת קבלן
21	השלמת קו ביוב 11 כסרא	50	שיקום	כסרא	ביצוע

תכנית עבודה 2014

מס"ד	תיאור הפרויקט	תקציב [אש"ח]	מקור	יישוב	סטטוס והערות
21	הרמת מגופים שכונת רבין	550	פרויקטים	מעלות	בביצוע
22	בקרת לחצים מעלות – תרשיחא וכסרא	1,339	פרויקטים	מעלות, תרשיחא וכסרא	תחילת ביצוע 3/104
23	פיקוד ובקרה	150	פרויקטים	כלל תאגידי	
24	GIS	150	פרויקטים	כלל תאגידי	
25	ISO	16	פרויקטים	כלל תאגידי	בתהליך הסמכה
26	חרום	200	פרויקטים	כלל תאגידי	<ul style="list-style-type: none"> ➤ רכש מכלים גמישים ➤ רכש משאבות ➤ הקמת מרכז תיאום והפעלה

אחזקה יזומה ואמצעים

מס"ד	תיאור הפרויקט	תקציב [אש"ח]	מקור	יישוב	הערות
1	צילום ושטיפת קווי ביוב	50	שוטף	כל היישובים	
2	החלפת מגופים ישנים	50	שוטף	כל היישובים	
3	החלפת הידרנטים	50	שוטף	כל היישובים	
4	שסתומי אוויר	25	שוטף	מכל היישובים	
5	צביעת צנרת	150	שוטף	כל היישובים	
6	גידור מערכות מים	75	שוטף	כל היישובים	
7	שיקום שוחות ביוב	250	שוטף	כל היישובים	

פיתוח שכונות שלומי 2014-2016

מס"ד	תיאור הפרויקט	תקציב עפ"י אומדן [אש"ח]	מקור
1	תחנת שאיבה אזור תעשייה P3	9,310	פיתוח
2	קו גרביטציה מת"ש דורה ל- P3	622	פיתוח
3	קו סניקה מת"ש P3 לדורה	738	פיתוח
4	ת"ש ראשית P4	10,640	פיתוח
5	קוי ביוב 400 מ"מ - 4 קלנחל כזיב	2,584	פיתוח
6	קו ביוב 560 מ"מ מנקודת מפגש נחל כזיב עד מט"ש נהריה	3,059	פיתוח
7	מאספים ראשיים 400 מ"מ מתחנה P3 עד P4	3,797	פיתוח
10	ביטול מט"ש שלומי (פינוי בוצה וכו')	2,660	פיתוח
	סה"כ	33,411	

סוף